

Intervento di ERP ai fini del recupero e risanamento alloggi E.R.P. nel Comune di Brindisi quartiere S. Elia – Via E. Gola, via D. Ranzoni - Lotto 51. CIG 749959800E - CUP H88B18000050002.

Impresa:

Check list per la sicurezza in cantiere

		SI	NO	N.A.
1	MAESTRANZE			
1.1	In cantiere sono presenti soltanto le persone autorizzate deal CSE?			
1.2	Tutti i presenti hanno il cartellino di riconoscimento esposto?			
2	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE			
2.1	Il cantiere è dotato di recinzione idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni?			
2.2	Il locale spogliatoio è idoneo?			
2.3	I gabinetti ed i lavabi sono idonei?			
2.4	E' stata garantita la presenza di mezzi di estinzione idonei?			
2.5	Sono stati presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso? In particolare: è presente la cassetta di pronto soccorso completa e con contenuto non scaduto?			
2.6	E' presente i preposto?			
2.7	E' presente l'addetto al primo soccorso?			
2.8	Sono indicati i numeri di emergenza di riferimento?			
2.9	E' presente l'addetto all'emergenza, evacuazione, anticendio?			
3	VIABILITA' DEL CANTIERE			
3.1	Durante i lavori nel cantiere è assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli?			
3.2	I luoghi destinati al passaggio o al lavoro presentano buche o sporgenza pericolose?			
4	RISCHI CADUTA DALL'ALTO ED IDONEITA' OPERE PROVVISORIALI			
4.1	Nei lavori in quota (sopra i 2 metri) sono state adottate idonee opere provvisorie atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose?			
4.2	Le opere provvisorie sono state allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate ed isonee allo scopo e sono conservate in efficienza?			
4.3	Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, che sono posti ad altezza maggiore di 2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto completo di tavola fermapiède e sono in buono stato di conservazione?			
4.4	I piani di calpestio dei ponti e sottoponti sono completi di tavole conformi alla autorizzazione ministeriale del ponteggio? e le tavole sono ben accostate tra di loro ed al fabbricato interessato dai lavori?			
4.5	I montanti dei ponteggi sono sostenuti da piastre di base (o basette) idonee e conformi alla autorizzazione ministeriale del ponteggio?			
4.6	Gli impalcati e i ponti di servizio hanno un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2,50m?			
4.7	Il ponteggio è efficacemente e conformemente alla autorizzazione ministeriale ancorato al fabbricato?			
4.8	E' tenuta presso il cantiere copia del PIMUS con allegata l'autorizzazione ministeriale del ponteggio?			

Luogo e data _____

L'Impresa

Il CSE

Intervento di ERP ai fini del recupero e risanamento alloggi E.R.P. nel Comune di Brindisi quartiere S. Elia – Via E. Gola, via D. Ranzoni - Lotto 51. CIG 749959800E - CUP H88B18000050002.

Impresa:

Check list per la sicurezza in cantiere

		SI	NO	N.A.
4.9	Gli elementi del ponteggio sono provvisti del marchio di fabbrica come da autorizzazione ministeriale?			
4.10	Le scale portatili a mano sono provviste di dispositivi antisdruccevoli alle estremità inferiori dei montanti?			
4.11	Durante i lavori eseguiti in quota, quando non sono presenti misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano sistemi di protezione idonei per l'uso specifico?			
4.12	Il ponte su ruote (trabattello) ha le ruote saldamente bloccate ed è ancorato al fabbricato almeno ogni due piani?			
4.13	I ponti su cavalletti hanno una larghezza dell'impalcato di 90cm e le tavole che costituiscono l'impalcato hanno sezione trasversale di 30x5 quando poggino solamente su due cavalletti e questi distano 3,6 metri?			
4.14	Il lavoro di montaggio/smontaggio del ponteggio è eseguito con la presenza di un preposto?			
5 ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI				
5.1	Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, impianti) conformi alla normativa specifica in materia di sicurezza?			
5.2	Le attrezzature sono installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e sono state oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza?			
5.3	Nell'uso delle attrezzature di lavoro sono state adottate adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi con l'uso delle stesse?			
5.4	Il datore di lavoro ha sottoposto a verifica periodica le attrezzature elencate nell'allegato VII?			
5.5	Il datore di lavoro ha eseguito verifiche periodiche sulle funi e catene degli apparecchi di sollevamento?			
5.6	I lavoratori indossano i DPI consegnati dal datore di lavoro?			
6 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE				
6.1	Il POS è presente in cantiere?			
6.2	Il PSC è presente in cantiere?			
6.3	La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto di messa a terra è presente in cantiere?			
6.4	La denuncia di nuovo lavoro temporaneo è presente sul cantiere?			
6.5	Le schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate sono presenti in cantiere?			

Luogo e data _____

L'Impresa

Il CSE